



Jaarstukken 2023



Gemeente
Hengelo

10.1.5 Lopende investeringsprojecten

Projecten		Totaal krediet	Mutaties (cum) t/m 2022	Mutaties 2023	Mutaties (cum) t/m 2023	Restant krediet
Herinrichting park Bataafse Kamp	Baten	980	261	151	412	568
Herinrichting park Bataafse Kamp	Lasten	1.330	630	141	771	559
Saldo Herinrichting park Bataafse Kamp		350	369	-10	359	-9
Uitvoeringskrediet marktplein	Baten	2.945	2.839	372	3.211	-266
Uitvoeringskrediet marktplein	Lasten	8.237	5.655	2.753	8.409	-172
Saldo Uitvoeringskrediet marktplein		5.292	2.817	2.381	5.198	94
Uitvoeringskrediet marktplein fietsenkelder	Baten	100	100	-	100	-
Uitvoeringskrediet marktplein fietsenkelder	Lasten	825	784	59	843	-18
Saldo Uitvoeringskrediet marktplein fietsenkelder		725	684	59	743	-18
Haven fase 2 CEF 2017-EU-TM-0024-W	Baten	3.900	19	2.059	2.078	1.822
Haven fase 2 CEF 2017-EU-TM-0024-W	Lasten	7.450	301	117	418	7.032
Saldo Haven fase 2 CEF 2017-EU-TM-0024-W		3.550	281	-1.942	-1.660	5.210
Uitvoering Haven fase 2 CEF 2017-EU-TM-0024-W	Lasten	-	-	2.904	2.904	-2.904
Saldo Uitvoering Haven fase 2 CEF 2017-EU-TM-0024-W		-	-	2.904	2.904	-2.904
Uitvoeringskrediet Bloemenbuurt	Baten	1.205	-	85	85	1.120
Uitvoeringskrediet Bloemenbuurt	Lasten	1.205	-	260	260	945
Saldo Uitvoeringskrediet Bloemenbuurt		-	-	175	175	-175
Uitvoeringskrediet Wetplein	Baten	2.973	-	2.227	2.227	746
Uitvoeringskrediet Wetplein	Lasten	4.753	58	2.667	2.725	2.028
Saldo Uitvoeringskrediet Wetplein		1.780	58	440	498	1.282
Uitvoeringskrediet winkelcentrum Groot Driene eo	Lasten	1.622	82	1.115	1.196	426
Saldo Uitvoeringskrediet winkelcentrum Groot Driene eo		1.622	82	1.115	1.196	426
Uitvoeringskrediet rotonde Staringstraat	Baten	420	-	-	-	420
Uitvoeringskrediet rotonde Staringstraat	Lasten	560	-	15	15	545
Saldo Uitvoeringskrediet rotonde Staringstraat		140	-	15	15	125
Vorb. en uitv. F35 Slachthuisweg	Baten	113	98	-	98	15
Vorb. en uitv. F35 Slachthuisweg	Lasten	113	116	-	116	-3
Saldo Vorb. en uitv. F35 Slachthuisweg		-	18	-	18	-18
Parkeren / Verkeersveiligheid Twentebad	Baten	650	-	-	-	650
Parkeren / Verkeersveiligheid Twentebad	Lasten	1.420	43	1.083	1.127	293
Saldo Parkeren / Verkeersveiligheid Twentebad		770	43	1.083	1.127	-357
Uitvoering Anthoniusstraat en Karelstraat	Baten	721	315	278	593	128
Uitvoering Anthoniusstraat en Karelstraat	Lasten	721	315	421	736	-15
Saldo Uitvoering Anthoniusstraat en Karelstraat		-	-	144	144	-144
Uitvoeringskrediet F35 Bankastraat	Baten	4.080	-	-	-	4.080
Uitvoeringskrediet F35 Bankastraat	Lasten	4.080	-	274	274	3.805
Saldo Uitvoeringskrediet F35 Bankastraat		-	-	274	274	-274
Vorbereidingskrediet zonneveld Boeldershoek	Lasten	489	47	506	553	-64
Saldo Vorbereidingskrediet zonneveld Boeldershoek		489	47	506	553	-64
Uitvoeringskrediet Prins Bernhardplantsoen	Lasten	-	-	-	-	-
Saldo Uitvoeringskrediet Prins Bernhardplantsoen		-	-	-	-	-
Totaal lopende investeringsprojecten		14.718	4.398	7.146	11.544	3.175